

#	Titel	# Vorgänger	Vorgabe geplante Arbeit	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	2020			2021				2022				2023				2024			
						Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1			
0	BSR - Rottenburg			05.11.20	27.02.24	BSR - Rottenburg																		
1	Vorentwurf LPH 2			19.11.20	16.04.21	Vorentwurf LPH 2 5,3 Monate																		
10	Entwurfsplanung LPH 3			12.03.21	25.08.21	Entwurfsplanung LPH 3																		
11	Entwurfsplanung	6		12.03.21	02.08.21	Entwurfsplanung																		
12	Start			12.03.21	12.03.21	Start																		
13	Bemusterungen ab ca.			01.04.21	01.04.21	Bemusterungen ab ca.																		
14	Umplanung / Kosteneinsparung			27.05.21	02.08.21	Umplanung / Kosteneinsparung 2,4M																		
15	Zusammenstellung Entwurfsplanung	16EA-10 T...	10 Tage	20.07.21	02.08.21	Zusammenstellung Entwurfsplanung 2'																		
16	Ende	14		02.08.21	02.08.21	Ende																		
17	Baubeschlussvorlage	18AE-20 T...		25.08.21	25.08.21	Baubeschlussvorlage																		
18	Schul- und Kulturausschuss			22.09.21	22.09.21	Schul- und Kulturausschuss																		
19	Kreistag			13.10.21	13.10.21	Kreistag																		
20	Genehmigungsplanung LPH 4			13.10.21	01.02.22	Genehmigungsplanung LPH 4																		
21	Estellung Genehmigungsunterlagen	19	20 Tage	13.10.21	09.11.21	Estellung Genehmigungsunterlagen 1M																		
22	Genehmigung nach HBauO	21	60 Tage	10.11.21	01.02.22	Genehmigung nach HBauO 3 Monate																		
23	Ausführungsplanung LPH 5			02.02.22	30.08.22	Ausführungsplanung LPH 5																		
24	Erstellung Ausführungsplanung ca.	22	150 Tage	02.02.22	30.08.22	Erstellung Ausführungsplanung ca. 7,5 Monate																		
25	Ausschreibung und Vergabe LPH 6+7			22.06.22	08.11.22	Ausschreibung und Vergabe LPH 6+7																		
26	Erstellung Ausschreibung + Vergabe ca.	24EA-50 T...	100 Tage	22.06.22	08.11.22	Erstellung Ausschreibung + Vergabe ca. 5 Monate																		
27	Bauausführung ca.	26EA-20 T...	360 Tage	12.10.22	27.02.24	Bauausführung ca. 1,5 Jahre																		